

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14  
СТ-ЦЫ РОДНИКОВСКОЙ (МАОУ СОШ № 14)  
ИНН 2339012130/ОГРН 1022304131750  
352422, Россия, Краснодарский край,  
Курганинский р-н, ст. Родниковская, ул. Курганинская 111  
Email: school14@kurgan.kubanet.ru  
№ 374 от 14.07.2017  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главному государственному инспектору  
Курганинского района по пожарному  
надзору, начальнику отдела надзорной  
деятельности и профилактической  
работы Курганинского района  
Д.А. Немцову

Директора МАОУ СОШ № 14  
ст. Родниковской  
Андреевой Г.Н.

### Информация

#### МАОУ СОШ № 14 ст-цы Родниковской о выполнении мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки органом государственного контроля (надзора)

На предписание № 102/1/22 от 16 июня 2017 года Главного управления  
МЧС России по Краснодарскому краю отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы сообщая Вам, что МАОУ СОШ № 14 ст-цы  
Родниковской выполнены следующие мероприятия по устранению нарушений:

1. Электрощитовая освобождена от горючих веществ и материалов
2. Под лестничным маршем освобождено помещение от вещей
3. На дверях, ведущих из коридоров 2-го и 3-го этажей в лестничные клетки,  
установлены устройства для самозакрывания дверей
4. Отрегулирован эвакуационный выход из кабинета № 18 с высотой 1,9 м
5. Установлены дверные полотна из кабинета № 22, кабинета № 15, таким  
образом, чтобы они не перекрывали коридор, ведущий к эвакуационному  
выходу со 2-го этажа
6. В складском помещении 2-го этажа установлен светильник с колпаком
7. На двери склада 2-го этажа обозначена категория помещения по  
взрывоопасной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с  
ФЗ-123
8. Перезаряжен огнетушитель № 3, расположенный в коридоре 2-го этажа
9. Помещение мастерской отделено от коридора школы противопожарной  
дверью с требуемым пределом огнестойкости

10. Складские помещения пищеблока, расположенные на 1-м этаже здания, отделены от лестничной клетки противопожарной дверью с требуемым пределом огнестойкости
11. Выходы на кровлю здания из лестничных клеток осуществляется через противопожарные люки 2-го типа (приобрели 2 люка)
12. Объект обеспечен необходимым количеством фонарей, из расчета 1 фонарь на 50 человек

В связи с отсутствием финансирования не выполнены следующие пункты:

- замена и установка СОУЭ;
- замена ограждения кровли здания школы и спортивного зала;

Поданы заявки и изготовлены сметы по замене и модернизации СОУЭ и установки электрощита в рекреации 1-го этажа в здании МАОУ СОШ №14. Имеется смета на капитальный ремонт кровли здания школы и на ремонт парапетов.

Копии подтверждающих документов прилагаются.

Директор МАОУ СОШ № 14



Г.Н. Андреева